

Szczecin, dnia 2019 r.

**Protokół odbioru dostawy i montażu
zestawu do projekcji
w sali konferencyjnej Zamawiającego**
(umowa z dnia 2019 r.)

Podczas odbioru dokonano oceny:

- ☐ pasowanie obrazu projektora w pole robocze ekranu*,
- ☐ wyzwalanie opuszczania się i podnoszenia ekranu przez uruchomienie i wyłączenie projektora*,
- ☐ wyzwalanie opuszczania się i podnoszenia ekranu elektrycznym przyciskiem ściennym*,
- ☐ jakości dźwięku stereofonicznego wychodzący z komputera przewodem HDMI do projektora i z projektora wchodzący na POWERMIKSERA wykorzystując układ nagłośnienia znajdujący się na sali konferencyjnej*,
- ☐ sterowanie projektorem z poziomu strony internetowej po adresie IP urządzenia*,
- ☐ jakości i estetyka wykonania torów kablowych, gniazd, montażu ekranu, projektora i przycisków ściennych*.

*w sytuacji niespełnienia któregokolwiek z powyższych kryteriów Zamawiający wezwie wykonawcę do uzupełnienia braków.

Uwagi:

w imieniu Wykonawcy

w imieniu Zamawiającego
